

STATUS KEMAJUAN PROJEK-PROJEK TEBATAN BANJIR PULAU PINANG

BIL	TAJUK PROJEK	KEWANGAN PERUNTUKAN YANG DILULUSKAN (RM)	KOS SEBENAR PROJEK (RM) * SST	PRESTASI KEWANGAN		PRESTASI FIZIKAL				CATATAN
				PERBELANJAAN TERKINI (RM)	BAKI SEMASA (RM)	TARIKH MULA	TARIKH SIAP	KEMAJUAN JADUAL %	KEMAJUAN SEBENAR %	
1	Projek Tebatan Banjir Sg. Permatang Rawa di Kampung Tanah Liat, Taman Guru, Padang Lalang dan Kampung Permatang Rawa, Daerah Seberang Perai Tengah, Pulau Pinang JPS PP. (ABH Mega Sdn. Bhd)	31,700,000.00	30,316,000.00	1,820,600.00	28,495,400.00	16/3/2018	15/9/2020	42.00%	12.00%	Dalam Pembinaan
2	Projek Tebatan Banjir Parit 4 di Bukit Tengah, Taman Desa Damai, Daerah Seberang Perai Tengah, Pulau Pinang JPS PP. (Wira Kerjaya Sdn. Bhd)	19,000,000.00	16,978,126.85	6,197,100.00	10,781,026.85	16/3/2018	15/3/2020	56.00%	44.00%	Dalam Pembinaan
3	Projek Tebatan Banjir Parit 5 di Taman Mangga dan Jalan Juru, Daerah Seberang Perai Tengah, Pulau Pinang JPS PP. (Carta Indah Sdn. Bhd)	11,500,000.00	14,606,800.00	4,757,500.00	9,849,300.00	16/3/2018	15/3/2020	81.61%	71.46%	Dalam Pembinaan
4	Projek Tebatan Banjir Kawasan Mak Mandin, Daerah Seberang Perai Utara, Pulau Pinang. JPS PP. (Budaya Restu Sdn. Bhd)	40,000,000.00	42,400,000.00	18,005,800.00	24,394,200.00	16/3/2018	15/3/2020	73.00%	65.00%	Dalam Pembinaan
5	Projek Tebatan Banjir Sg. Nipah di Taman Iping, Daerah Barat Daya, Pulau Pinang JPS PP. (Atra Padu Sdn. Bhd)	13,600,000.00	15,271,844.00	3,426,141.97	11,845,702.03	16/3/2018	15/3/2020	73.00%	56.00%	Dalam Pembinaan
6	Projek Tebatan Banjir Bayan Baru, Daerah Barat Daya, Pulau Pinang JPS PP. (Lumson Engineering Sdn Bhd)	20,100,000.00	20,217,500.00	1,196,240.00	19,021,260.00	5/10/2018	4/10/2020	16.00%	12.00%	Dalam Pembinaan
7	Rekabentuk Terperinci Bagi Kerja Menaiktaraf Sistem Saliran Sungai Tiram Di Kampung Naran (Belakang Lapangan Terbang Antarabangsa) Bayan Lepas, Daerah Barat Daya, Pulau Pinang (JPS PP – Bhg Pengurusan Banjir) Jurutera Perunding ANR	8,000,000.00								Dalam penyediaan Dokumen dan Lukisan Tender. Dijangka Iklan Oktober 2019.
8	Rekabentuk Terperinci Membina Kolum Takungan Alma, Daerah Seberang Perai Tengah, Pulau Pinang (JPSP) – Bahagian Pengurusan Banjir Perunding JPNS Sdn Bhd	8,000,000.00								Dalam penyediaan Dokumen dan Lukisan Tender. Dijangka Iklan Oktober 2019.