

LAMPIRAN 1

SENARAI PROJEK DI BAWAH PERUNTUKAN RMK BAGI FASILITI KESIHATAN KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA DI NEGERI PULAU PINANG (DALAM PELAKSANAAN)

BIL	NAMA PROJEK	JANGKAAN JANGKA SIAP	ANGGARAN KOS (RM)	STATUS SEMASA
1	Klinik Kesihatan (Jenis 3) Bandar Tasek Mutiara, Seberang Perai Selatan (Gantian)	Februari 2026	30,000,000.00	Projek ditender semula. Jumlah bayaran yang telah dibayar kepada Kontraktor Rantau Arau sebelum ditamatkan adalah RM4,560,632.84. Kini di peringkat keputusan Lembaga Perolehan Kementerian Kerja Raya Malaysia.
2	Pembinaan Klinik Kesihatan (Jenis 3) Dengan Kuarters Air Putih, Barat Daya	Tarikh Certificate of Practical Completion (CPC) pada 31 Oktober 2023. Tarikh Penyerahan Projek pada 5 Januari 2024	30,000,000.00	Klinik telah beroperasi sepenuhnya mulai 26 Februari 2024.
3	Pembinaan Multi Storey Block, Hospital Seberang Jaya	12 Disember 2024	486,200,000.00	Kemajuan Fizikal projek sehingga 2 Mei 2024 adalah 93.65%, berbanding jadual 93.97% (lewat 0.32% bersamaan 0 hari)
4	Pembinaan Blok Wanita Dan Kanak- Kanak Hospital Pulau Pinang, Pulau Pinang	3 Januari 2026	307,043,400.00	Kemajuan Fizikal projek sehingga 22 April 2024 adalah 32.51% berbanding jadual 40.45% (lewat 7.94%)
5	Kuarters Hospital Pulau Pinang	21 Mei 2024	78,310,500.00	Kemajuan Fizikal projek sehingga 26 Mac 2024 adalah 96.48% berbanding jadual 96.28% (cepat 0.2% bersamaan 6 hari)
6	Pembinaan Blok Baharu Pusat Perkhidmatan Stem Sel, Hospital Pulau Pinang	25 Mac 2027	23,290,000.00	SST diterima oleh Syarikat Marimas Sdn Bhd pada 15 Mac 2024
JUMLAH			954,843,900.00	

SENARAI PROJEK DI BAWAH PERUNTUKAN RMK BAGI FASILITI KESIHATAN KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA DI NEGERI PULAU PINANG (PRA PERANCANGAN)

BIL	NAMA PROJEK	ANGGARAN KOS (RM)	AGENSI PELAKSANA	CATATAN
1	Naiktaraf Sistem Bekalan Air Hospital Sungai Bakap, Pulau Pinang	4,500,000.00	BKJ ,KKM	
2	Blok Klinik Pakar Dan Wad Hospital Pulau Pinang	541,044,340.00	JKR	SST dijangka paling cepat hujung Mei 2024.
3	Naiktaraf Sistem Keselamatan Kebakaran Hospital Seberang Jaya, Pulau Pinang	6,000,000.00	JKR	
4	Klinik Kesihatan (Jenis 3) Dan Kuarters Integrasi Mak Mandin, Pulau Pinang	42,000,000.00	JKR	
5	Penggantian Sistem PABX Dari Analog Ke Digital Di Hospital Pulau Pinang	14,000,000.00	JKR	
6	Naik Taraf Klinik Kesihatan Penaga, Pulau Pinang	4,000,000.00	JKR	
JUMLAH		611,544,340.00		

SENARAI PROJEK DI BAWAH PERUNTUKAN RMK BAGI FASILITI KESIHATAN KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA DI NEGERI PULAU PINANG (PASCA PELAKSANAAN)

BIL	NAMA PROJEK	KOS PROJEK TERLARAS (RM)	AGENSI PELAKSANA	CATATAN
1	Naik Taraf Jabatan Kecemasan, Unit Forensik dan Patologi Hospital Balik Pulau, Pulau Pinang	25,352,150.69	JKR	Tarikh CPC: 7.4.2022 Projek telah diserahkan pada 6.3.2023 dan perkhidmatan telah beroperasi pada 24.3.2023
JUMLAH		25,352,150.69		